

 <p>Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona</p>	<p>ETR425 Impianto Antincendio</p> <p>Impianto antincendio: Tenuta in alta pressione ed asciugatura</p>	Codice	Jazz_PA_IA
		Rev.	Rev_0
		Data	06/10/2021
		Pag.	1 di 1
		Doc. Rif: Procedura di lavaggio, tenuta in alta pressione ed asciugatura dell'impianto antincendio JAZZ AXD1003024649 ETR425/ETR324-MR1-01A-TC010	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA

Tenuta in alta pressione dell'impianto antincendio	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
	Stabilizzazione 25 bar - 5 minuti		Stabilizzazione 80 bar - 10 minuti		Stabilizzazione 300 bar - 15 minuti	
Valore pressione inizio prova	bar		bar		bar	
Valore pressione fine prova	bar		bar		bar	
Perdite da impianto idraulico	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Esito finale prova*	POSITIVO		POSITIVO		POSITIVO	
	NEGATIVO		NEGATIVO		NEGATIVO	
*Il massimo decremento di pressione accettabile è del 10%						

Asciugatura dell'impianto antincendio	Semi-treno A42, A44 e A41		Semi-treno A43, A45 e A46	
Asciugatura	SI	NO	SI	NO

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
29/10/2021 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>